

地盤補修工事の進捗状況について

- 令和7年12月20日に『地盤補修の施工状況等に関するオープンハウス』を開催しました。
- 令和6年12月のオープンハウスにて「令和4年12月の準備工事着手から概ね2年程度を想定していた地盤補修工事の期間は、1年程度延長となる見込み※」とお知らせしておりましたが、現在の家屋解体や地盤補修の進捗状況を踏まえ、地盤補修工事の期間は更に1年程度延長となる見込み※です。
- 引き続き、地盤補修及び家屋解体を慎重に進めてまいります。

※仮移転・買取等の交渉・移転が順調に進んだ場合



<お問い合わせ先>

東日本高速道路(株) 関東支社 東京外環工事事務所

TEL:0120-861-305 (フリーコール) (受付時間 平日9:00~17:30)

FAX:03-5923-0963

e-mailアドレス:tokyo-gaikan@e-nexco.co.jp

鹿島・前田・三井住友・鉄建・西武特定建設工事共同企業体

TEL:03-6411-8723 (24時間受付) FAX:03-6411-8724

<進捗状況、地下水モニタリング結果、振動・騒音測定結果>

以下のURLにて、随時HPにアップします。

URL: <https://tokyo-gaikan-project.com/news/jibanhosyu.php>



A 地盤補修の実施状況

ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。